

## Visite de chantier Maison de santé

7 octobre 2021 :

- Le chantier est bien avancé, cependant la couleur définitive du revêtement doit être validée par l'architecte de Versailles, suite à quoi la fabrication et l'application de l'enduit nécessiteront cinq à six semaines, soit un achèvement fin novembre.
- Un parking vélos sera aménagé en façade, un abribus pourrait être installé vu la nouvelle largeur du trottoir.
- Coté occupants, il est confirmé que trois praticiens dentaires s'installeront sur le premier étage et la moitié du rez-de-chaussée avec leurs salles techniques.
- Le second étage verra s'installer deux des généralistes du quartier ainsi que les deux podologues, deux cabinets seront occupés par des ostéopathes.
- La seconde moitié du rez-de-chaussée sera partagée entre les locaux technique (pompe à chaleur...) et un grand cabinet réservé à un kinésithérapeute ou un gastro-entérologue.
- Une salle d'attente est prévue à chaque étage.

Une inauguration par Monsieur le Maire est à programmer début décembre



Cliquer sur les photos pour les agrandir